

COMMUNAUTE DE COMMUNES BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES

Compte-rendu de la réunion de la commission Sports – centre aquatique
du 26 septembre février 2017

Membres présents : MM Rémi SCHWENCK, Jean-Luc DAUENDORFER ; Jean-Marie EGLER ; Roland GLODEN ; Edmond MORITZ ; Jean-Paul PIGNON ; Mme Marie-Christine VENNER
MM Benjamin BAUMANN ; Bernard FOULIGNY. Fr2éric ZANELLA
Invités: M. Raymond KACZMAREK, Mme Carien KACZMAREK
Absents excusés : MM Joseph GRAFF ; Clément LARCHER ; Yves LICHT ; Alphonse MASSON ; Cédric PAYNON ; Mme Michelle RIGAUD

Ordre du jour :

Visite du chantier
Avenants au marché de travaux
Divers

La commission effectue une visite du chantier de construction du nouveau centre aquatique en présence de Mme KACZMAREK, architecte associée.

Avenants au marché de travaux

M. SCHWENCK demande à Mme KACZMAREK de présenter et de commenter les avenants.

Lot n°1 Gros œuvre :

Mur de soutènement supplémentaire pour renforcer le maintien du talutage de l'accès au local technique du sous-sol

Agrandissement des bacs tampons du bassin de nage. Le calcul du dimensionnement n'a pu être réalisé qu'après l'attribution du marché.

L'option n'avait pas été retenue dans le marché initial par l'économiste, la dalle devant intégrer directement le plancher chauffant.

| LOT | Désignation | Description des prestations modifiées | Montant HT | Modif sur marché de base |
|----------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Lot n°1 | Gros œuvre | Mur de soutènement supplémentaire | 3 235,51 € | 0,19% |
| Lot n°1 | Gros œuvre | Agrandissement des bacs tampons | 24 897,73 € | 1,47% |
| Lot n°1 | Gros œuvre | Chappe de plancher chauffant | 10 396,50 € | 0,62% |
| Total lot n°1 | | | 38 529,74 € | 2,28% |

Lot n°2 Charpente métallique :

Procédé de thermo laquage des poutres supprimé

| | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| Lot n°2 | Charpente métallique | Moins-value thermolaquage | - 4 477,00 € | -3,78% |
| Lot n°2 | Charpente métallique | Ajout d'acrotère sur charpente | 2 268,00 € | 1,92% |
| Total lot n°2 | | | -2 209,00€ | -1,87% |

Lot n°8 : Plomberie sanitaire :

| | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Lot n°8 | Plomberie sanitaire | Augmentation diamètre EF | 584,24 € | 0,42% |
| Lot n°8 | Plomberie sanitaire | Modification des EP des toitures | 1 215,43 € | 0,87% |
| Lot n°8 | Plomberie sanitaire | Ajout de distributeur de savon | 786,50 € | 0,56% |
| Total lot n°8 | | | 2 586,17 € | 1,85% |

Lot n°10 Chauffage ventilation :

Ajout d'un extracteur dans le local chlore à la demande du bureau de contrôle pour éviter la stagnation du chlore près du sol

Ajout d'une pompe de puisage dans la chaufferie pour éviter le risque inondation

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------|
| Lot n°10 | Chauffage ventilation | Ajout extracteur local chlore (demande du BC) | 3 892,80 € | 0,79% |
| Lot n°10 | Chauffage ventilation | Ajout d'une pompe de puisage chaufferie | 2 007,60 € | 0,41% |
| Total lot n°10 | | | 5 900,40 € | 1,20% |

Lot n°14 bassin inox :

Modification visant à améliorer l'utilisation du système

| | | | | |
|-----------------------|-------------|--|---------------|-----------|
| Lot n°14 | Bassin inox | Suppression du système de relâche de balle | -576,00 € | -0,20% |
| Lot n°14 | Bassin inox | Ajout de 2 robinets de puisage | 576,00 € | 0,20 % |
| Total lot n°14 | | | 0,00 € | 0% |

La commission émet un avis favorable pour l'ensemble des avenants proposés et émet des réserves sur le système de fonctionnement de SPIE BATIGNOLLES qui réalise des travaux avant d'avoir obtenu l'aval de la maîtrise d'ouvrage.

Le Vice-Président,



Rémi SCHWENCK